



ПОДРЯДЧИК
ИДЕАЛЬНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Кому: АО "Витимэнерго"
Генеральному директору
Машковскому А.Р.

От: И.о. начальника отдела продаж
ГК "Подрядчик"
Герасимова В.Н.

Коммерческое предложение от 02.08.2019г.


БЕСКАРКАШНО-АРОЧНОЕ СТРОЕНИЕ

Уважаемый Александр Ростиславович!

Благодарим Вас за проявленный интерес к нашей продукции. Направляю Вам предложение по строительству бескаркасного арочного сооружения для размещения техники. Мы готовы обсуждать любые пожелания, цены, для того, чтобы быть наиболее конкурентноспособной компанией в Вашем списке.



ЭКСПЕРТ БЫСТРОВОЗВОДИМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Расчёт стоимости

| Размеры строения | | | |
|---|----|----------------------------|-----|
| Длина, м. | 30 | Высота в коньке, м. | 7,5 |
| Ширина, м. | 15 | Площадь здания по полу, м2 | 450 |
| Стоимости строительства | | | |
| Строение бескаркасное неутепленное (оцинкованный металл российского производства) | | 2 650 000,00р. | |
| Проемы для окон, торцевые над воротами 1,5х4м (без остекления) - 2 шт | | 30 000,00р. | |
| Доставка станка и материалов на объект (г.Бодайбо) | | 465 000,00р. | |
| Монтаж строения | | 195 000,00р. | |
| Устройство утепленного помещения 48 м.кв. (СИП-панели) | | 1 056 000,00р. | |
| Фундамент (ленточный) | | 1 600 000,00р. | |
| Ворота в торце распашные (неутепленные), 4х4 м - 2 шт. | | 165 000,00р. | |
| Стеллажи 2000х830х1800мм (20 шт) | | 300 000,00р. | |
| Итого к оплате (в т.ч. 20% НДС)* | | 6 461 000,00р. | |

* При 100% предоплате и оплате наличными предоставляются скидки.

Условия договора

| Параметр | Значение |
|--------------------|--|
| Предоплата | 60% от общей стоимости на материалы |
| Срок строительства | 30 рабочих дней |
| Требования | От заказчика необходимо электропитание 380 В |

В стоимость включены: транспортные расходы, услуги спец. техники

С Уважением, Генеральный директор

Чудаков А.В.

Конструктивное исполнение

| | |
|--|--|
| Используемая сталь | Высококачественная рулонная сталь 1 класса российского производства |
| Толщина стали при строительстве любого ангара | от 0,7 до 1,5 мм |
| Покрытие | Цинк, ЛКП (лакокрасочное полимерное покрытие) |
| Толщина покрытия стали цинком (стойкость к коррозии) | от 120 г/м ² |
| Конструкция торцевых стен и перегородок | Из того же профиля и той же толщины, и цинковым покрытием, что и купол ангара |
| Варианты строения | Не утеплённый или утеплённый |
| Утепление ангара | Купол утепляется минераловатным утеплителем или базальтовой мин. плитой толщиной до 20 см. Утеплитель укладывается в шахматном порядке и дополнительно укрепляется анкерными элементами. Торцевые стены утепляются аналогичным способом, что и купол ангара. |
| Ширина здания | от 6 до 30 метров |
| Высота здания | от 3 до 15 метров |
| Длина | не ограничена |
| Степень огнестойкости | II, V в соответствии со сертификатом №С-RU.ПБ25.В.01680 |
| Снеговая нагрузка | до 250 кг/кв.м. |
| Ветровая нагрузка | до 200 км/ч |
| Сейсмичность | до 9 баллов |
| Температура эксплуатации | от -60 до + 60 градусов |
| Срок эксплуатации | более 50 лет |
| Срок строительства | от 10 дней, в зависимости от площади и назначения |
| Гарантийный срок обслуживания | до 48 месяцев |
| Документы | Сертификат соответствия прочности конструкции №РОСС RU.АГ98.Н06014 |

Нам доверяют



«Компанией ООО «Гранд Байкал» в 2012 г. было принято решение о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса на базе отдыха «Звёздный». За время строительства компания ООО «ТСК «Подрядчик» полностью оправдала наш выбор. ФОК был сдан весной 2013 года в срок и без нареканий».

Из рекомендательного письма
врио ген.директора ООО «Гранд Байкал» Логозовского А.С.

«Сотрудничество ООО «ЗБСМ МК-162» с ООО ТСК «Подрядчик» длится 3-й год. За этот период возведены 2 очереди ангара для хранения и обслуживания нашего автопарка, производственное здание. Отличительной чертой компании является её гибкость, мобильность и быстрота в решении производственных задач, нацеленность на потребности клиента.

Из рекомендательного письма